2	2024-01-	-01 ~ 2024-10-15															
		집행비		시작일	전체	검토예정	PR대기	작업중	작업완료	검토중	24년						
		_ 진행(확정) 검토중		2024-09-01	19	2	3	4	5	5	9월	2	_	4	_	c -	
		검도당 검토예정				11%	16%	21%	26%	26%	1일 일	2 월	3 화	4 수	_	6 7 금 토	•
No	타임라인		마일스톤	시작일	종료일	현재상태	진행률	기간경과율	전체일수	잔여일수					'		
0	di.	사택 관리비 집행 (3분기)		2024-01-01	2024-08-31	작업완료	100%	100%	244								
1	***	사택 2동 후면 지붕 배수로 기와 교체 및 외벽 보수		2024-06-10	2024-06-27	작업완료	100%	100%	18								
2		기숙사 AB동 부스타 보일러 1대 교체		2024-06-26	2024-08-20	작업완료	100%	100%	56								
5		사택 103동-104동 후면 도시가스 배관 도장		2024-08-13	2024-08-29	작업완료	100%	100%	17								
3		사택 7동 놀이터 바닥매트 부분 보수 및 도장작업	9-25 자재	2024-08-09	2024-10-15	작업중	50%	38%	68	+ 42							
4		사택 5동 및 8동 지하 주차장 훼손 도장 보수	9-3 도장	2024-06-20	2024-09-06	작업중	95%	96%	79	+ 3							
6		기숙사동 보일러 3대 세관(한신보일러 일괄 계약)	9-24 시작	2024-08-22	2024-09-25	작업중	50%	37%	35	+ 22							
7		사택 104동 경비실 자탐용 감지기 회로 분리		2024-08-26	2024-09-30	작업중	30%	25%	36	+ 27							
1		기숙사동 및 사택동 자동제어 통합(LGE)	2.5월 장납기	2024-08-08	2024-08-29	PR대기	100%	100%	22								
2		기숙사 AB동 EHP 중앙제어기(하이엠솔루텍)	1월 장납기	2024-08-19	2024-08-27	PR대기	100%	100%	9								
3		기숙사 및 사택 재활용 분리 수거장(1동-2동/3동/5동)		2024-08-08	2024-09-13	검토중	60%	73%	37	+ 10							
4		기숙사동 입구 출차측 도시가스 맨홀 침하 보수		2024-08-08	2024-09-06	검토중	80%	90%	30	+ 3							
5		기숙사동 및 사택동 기계실 배관류 밸브 및 부속 교체		2024-08-26	2024-09-13	검토중	20%	47%	19	+ 10							
6		사택 어린이집 3층 놀이터 누수 점검		2024-08-01	2024-08-02	작업완료	100%	100%	2								
7		사택 어린이집 고장 오수펌프 1대 점검 및 교체	2주 장납기	2024-08-08	2024-08-29	PR대기	100%	100%	22								
8		사택 1동-2동 낭떠러지 안전휀스 교체 (54M / 68M)	3주 장납기	2024-08-01	2024-09-13	검토중	40%	77%	44	+ 10							
9		사택 어린이집 천장 디퓨져 및 LED등 보강		2024-08-01	2024-09-10	검토중	50%	83%	41	+ 7							
1		기숙사 A동 지하 2층 A열앞 기둥 계단 참 하부 벽체 누수															
2		사택 101동 3-4라인 승강기 누수				검토예정											