→ 집행 현황 (누적관리) ▶ <u>3월말</u>: **2.<sup>5</sup> 천만원**(12건): 수장공사: 1.<sup>7</sup> 천만원(4건) → 기타보수+보일러: 4.<sup>9</sup> 백만원(5건) → 단열 및 누수: 3.<sup>1</sup> 백만원(3건) → 주요 현황 : ▶ 업무지원팀 : 기숙사 수장공사 ▶ 관리소 : 저수조 청소 일정 및 에어컨 운영 현황 ▶ 공동: . 수장공사 기본 견적 구성 : 동벽 묻댱 차이 사유 → 현장 실측 묻댱 검증 (업무 지원팀 + 시공사 + S&I ) ▶ 4월 2일 기숙사 . 도배 대체안(도배->페인트): A동 샘플 시공 → 유지비♡ (부분보수♡, 곰팡이小) / 걸레받이 및 몰딩 보수 필요시 철거 . <u>저수조 안전 브라켓 설치 ▷ 8동 현관문 패킹 교체</u>: 501호, 401호(완료) / 502(보류) → <u>어린이집 주방 트렌치 보수</u> . 101동-104동 분말 소화기 및 소방밷브 교체 🗦 102-205 UBR 욕조 누수 보수 🗦 3동 급탕 펌프 및 누수 밷브 교체 사 택 . 기계 공종 B권역 시공사 재 선정중 → 임시 대응 (A권역 시공사) : 난방분배기 2세대 기준 묶음 견적후 임시 대응중 → **4월 계획** : 어린이집 전열교환기 및 EHP 케어: 4월26일(도), 1일 작업 → 102동 5-6라인 자동문 수리 → 부식 (녹물) 에 따른 청결수 및 펌프 노후 진단 : <u>윋도 추진 일정</u> ▶ 진단 대상 배포 및 관점통일(3/6~18) → 펌프 유량 진단 (3월31일) → 제안 협의 (4월 中) → 공유회 (5월 初 ) → 현장 점검 계획 ▶ 어린이집 주방 바닥 트렌치